



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA UACH-CCMS-02-2014/P

NOMBRE DE LA OBRA: TRABAJOS CONSISTENTES EN LA, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS PARA LA FACULTAD DE ECONOMIA INTERNACIONAL, UBICADA EN EL "CAMPUS PARRAL" DE LA U.A.CH. EN H. DEL PARRAL, CHIH.

LOCALIDAD Y MUNICIPIO: CIUDAD H. DEL PARRAL, CHIH.

No. DE OFICIO DE APROBACION:

QUE LOS FONDOS PARA LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SON RECURSOS CON RECURSOS SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN NO. 2013-FAM13S-A-0002 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2013 Y RECURSOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD O PROVENIENTES DE SUBSIDIOS FEDERALES O ESTATALES ORDINARIOS REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN EL FONDO GENÉRICO, CONTEMPLADOS EN SU PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, Y QUE FUERON APROBADOS DE ACUERDO AL ACTA NUMERO **512 (CINCO, DOCE, DOS) CELEBRADA EL DÍA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013**, SOMETIDA A CONSIDERACION POR LA COMISION DE PRESUPUESTOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO Y APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS CONSEJEROS UNIVERSITARIOS, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA ASI COMO SU REGLAMENTO.

No. DE LICITACION:

UACH-CCMS- 02-2014/P



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA

UACH-CCMS-02-2014/P

No. DE CONTRATO:

UACH-CCMS- 02-2014/P

MONTO DE CONTRATO:	\$ 20'664,045.90 SIN / IVA.
MONTO DE CONTRATO:	\$ 23'970,293.24 CON / IVA
MONTO CONVENIO 1:	\$ 2',154,744.62 SIN / IVA
MONTO CONVENIO 1:	\$ 2',499,503.76 CON / IVA
MONTO CONVENIO 1:	\$ 3',176,224.60 SIN / IVA
MONTO CONVENIO 1:	\$ 3',684,420.54 CON / IVA
TOTAL CONTRATO MAS CONVENIOS:	\$ 25'995,015.12 SIN / IVA
TOTAL CONTRATO MAS CONVENIOS:	\$ 30'154,217.54 CON / IVA

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
UACH-CCMS- 02-2014/P**

		S/IVA	C/IVA
IMPORTE CONTRATO		\$ 20,664,045.90	\$ 23,970,293.24
CONVENIO 1		\$ 2,154,744.62	\$ 2,499,503.76
CONVENIO 2		\$ 3,176,224.60	\$ 3,684,420.54
TOTAL CONTRATO MAS CONVENIOS		\$ 25,995,015.12	\$ 30,154,217.54
ESTIMACIONES			
CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
ESTIMACION	1	\$ 2,183,404.53	\$ 2,532,749.25
ESTIMACION	2	\$ 440,530.66	\$ 511,015.57
ESTIMACION	3	\$ 735,927.04	\$ 853,675.37
ESTIMACION	4	\$ 311,926.65	\$ 361,834.91
ESTIMACION	5	\$ 224,431.21	\$ 260,340.20
ESTIMACION	6	\$ 909,448.51	\$ 1,054,960.27
ESTIMACION	7	\$ 855,497.34	\$ 992,376.91
ESTIMACION	8	\$ 1,075,949.30	\$ 1,248,101.19
ESTIMACION	9	\$ 4,800,790.10	\$ 5,568,916.52
ESTIMACION	10	\$ 781,922.44	\$ 907,030.03
ESTIMACION	11	\$ 763,627.77	\$ 885,808.21
ESTIMACION	12	\$ 1,391,435.06	\$ 1,614,064.67
ESTIMACION	13	\$ 1,612,639.87	\$ 1,870,662.25
ESTIMACION	14	\$ 1,688,879.98	\$ 1,959,100.78
ESTIMACION	15	\$ 1,225,710.23	\$ 1,421,823.87
ESTIMACION	16	\$ 1,174,053.88	\$ 1,361,902.50
ESTIMACION	17	\$ 487,871.33	\$ 565,930.74
ESTIMACION	18	\$ 2,154,744.62	\$ 2,499,503.76
ESTIMACION	19	\$ 3,176,224.60	\$ 3,684,420.54
TOTALES:		\$ 25,995,015.12	\$ 30,154,217.54
FACTURADO			
ESTIM. No.	FACTURA No.	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
ANTICIPO		\$ 6,199,213.77	\$ 7,191,087.97
1	41	\$ 1,521,832.96	\$ 1,766,374.26
2	57	\$ 307,049.87	\$ 356,389.30
3	59	\$ 512,941.15	\$ 595,364.98
4	60	\$ 217,412.88	\$ 252,348.66
5	61	\$ 156,428.55	\$ 181,564.85
6	69	\$ 633,885.61	\$ 735,743.84
7	89	\$ 596,281.65	\$ 692,097.35
8	98	\$ 749,936.65	\$ 870,442.98
9	101	\$ 3,346,150.70	\$ 3,883,839.19
10	112	\$ 544,999.94	\$ 632,575.25
11	113	\$ 532,248.56	\$ 617,774.87
12	115	\$ 969,830.24	\$ 1,125,670.97
13	119	\$ 1,124,010.00	\$ 1,304,625.66
14	121	\$ 1,177,149.35	\$ 1,366,303.90
15	122	\$ 854,320.03	\$ 991,599.59
16	129	\$ 818,315.54	\$ 949,809.59
17	130	\$ 340,046.32	\$ 394,687.91
18	136	\$ 2,148,280.39	\$ 2,493,039.53
19	139	\$ 3,166,695.93	\$ 3,674,891.86
SUB-TOTAL:		\$ 25,917,030.09	\$ 30,076,232.51
DESCUENTOS		\$ 77,985.03	
TOTAL:		\$ 25,995,015.12	\$ 30,154,217.54
TOTAL CONTRATO MAS CONVENIO:		\$ 25,995,015.12	\$ 30,154,217.54



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA UACH-CCMS-02-2014/P

SEGÚN CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE INICIO 07 DE MARZO DEL 2014.
FECHA DE TERMINACION: 06 DE MARZO DEL 2015.
PLAZO DE EJECUCIÓN 365 DIAS NATURALES
PRORROGA 90 DIAS NATURALES
TOTAL DIAS DIFERIDOS 455 DIAS NATURALES
FECHA DE TERMINACION DIFERIDA: 04 DE JUNIO DEL 2015.

EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 SE REUNIERON EN LA OBRA EN MENCIÓN, POSTERIORMENTE SE HIZÓ RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES MOTIVO DE ESTE CONTRATO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR EL PROYECTO MENCIONADO SEGUN LA DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO.

TIPO DE OBRA EJECUTADA:

CONSTRUCCION OBRA NUEVA
REMODELACION MANTENIMIENTO

ALCANCE DEL CONTRATO (CONCEPTOS): EN LAS SIGUIENTES AREAS:

SE ENLISTAN LAS PARTIDAS DE CONCEPTOS E IMPORTES QUE SE EJECUTARON, EN LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS PARA LA FACULTAD DE ECONOMIA, UBICADA EN EL "CAMPUS PARRAL) DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN H. DEL PARRAL, CHIH.

CLAVE	RESUMEN CONCEPTOS		IMPORTE S/IVA
1	TERRACERIAS	\$	266,493.29
2	PRELIMINARES	\$	310,472.78
3	CIMENTACIONES	\$	351,849.64
4	ESTRUCTURA DE CONCRETO Y ACERO	\$	4,078,042.37
5	ALBAÑILERIA	\$	3,339,448.85
6	HERRERIA	\$	2,028,451.19
7	ALUMINIO VIDRIO Y CRISTAL	\$	946,298.15
8	PLAFONES	\$	397,108.92
9	ACCESORIOS DE BAÑO	\$	31,645.98
10	MAMPARAS DE BAÑO	\$	378,872.16



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA

UACH-CCMS-02-2014/P

11	ACABADOS	\$	351,088.84
12	CLIMA ARTIFICIAL	\$	352,520.11
13	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO	\$	1,749,641.63
14	INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA I GAS	\$	349,273.02
15	MUEBLES SANITARIOS	\$	420,574.80
16	ELEVADOR	\$	793,934.22
17	LIMPIEZAS	\$	59,920.35
EX	EXTRAORDINARIOS	\$	9,789,378.82
		TOTAL SIN I.V.A.	\$ 25,995,015.12
		I.V.A.	\$ 4,159,202.42
		TOTAL CON I.V.A.	\$ 30,154,217.54

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE EDIFICIO A BASE DE CANCELERIA Y ALUCOBOND (EN FACHADAS) LOSAS DE CONCRETO, (METALOSAS), ILUMINACION INTERIOR CON LUMINARIAS DE EMPOTRAR, SPOTS, PISOS DE CERAMICA, ELEVADOR, ALBAÑILERIA, BAÑOS HOMBRES Y MUJERES, PLAFONES DE TABLAROCA, ESCALERA DE ACCESO, LIMPIEZAS EXTERIORES E INTERIORES.

EL RESUMEN FINAL DE LA OBRA CON TODOS LOS CONCEPTOS EJECUTADOS, QUEDA ASENTADO EN TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES ASI COMO EN EL ANEXO DEL FINIQUITO DE OBRA.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
ING. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA

UACH-CCMS-02-2014/P

RECIBE POR LA UACH:



ING. AMARO MEDINA TARIN
COORDINADOR DE CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

ARQ. JULIO CESAR BRIONES ALONSO
SUPERVISOR DE OBRA



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA

UACH-CCMS-03-2014/P

NOMBRE DE LA OBRA: TRABAJOS CONSISTENTES EN LA, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA FACULTAD DE ECONOMIA INTERNACIONAL "CAMPUS PARRAL" DE LA U.A.CH. EN H. DEL PARRAL, CHIH.

LOCALIDAD Y MUNICIPIO: CIUDAD H. DEL PARRAL, CHIH.

No. DE OFICIO DE APROBACION:

QUE LOS FONDOS PARA LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SON RECURSOS SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN NO. 2013-FAM13S-A-0002 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2013, 2014-FAM14S-001 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2014 Y RECURSOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD O PROVENIENTES DE SUBSIDIOS FEDERALES O ESTATALES ORDINARIOS REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN EL FONDO GENÉRICO, CONTEMPLADOS EN SU PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, Y QUE FUERON APROBADOS DE ACUERDO AL ACTA NUMERO 512 (CINCO, DOCE, DOS) CELEBRADA EL DÍA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, SOMETIDA A CONSIDERACION POR LA COMISION DE PRESUPUESTOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO Y APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS CONSEJEROS UNIVERSITARIOS.

No. DE LICITACION:	UACH-CCMS- 03-2014/P
No. DE CONTRATO:	UACH-CCMS- 03-2014/P
MONTO DE CONTRATO:	\$ 20'244,748.47 SIN / IVA.
MONTO DE CONTRATO:	\$ 23'483,908.23 CON / IVA.
MONTO DE CONVENIO:	\$ 2'307,610.26 SIN / IVA.
MONTO DE CONVENIO:	\$ 2'676,827.90 CON / IVA.
TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:	\$ 26'160,736.13 CON / IVA



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA

UACH-CCMS-03-2014/P

		S/IVA	C/IVA
IMPORTE CONTRATO		\$ 20,244,748.47	\$ 23,483,908.23
IMPORTE CONVENIO		\$ 2,307,610.26	\$ 2,676,827.90
TOTAL CONTRATO MAS CONVENIO		\$ 22,552,358.73	\$ 26,160,736.13
ESTIMACIONES			
CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
ESTIMACION	1	\$ 42,297.50	\$ 65,065.10
ESTIMACION	2	\$ 187,531.08	\$ 217,536.05
ESTIMACION	3	\$ 1,783,700.44	\$ 2,069,092.51
ESTIMACION	4	\$ 1,293,659.45	\$ 1,500,644.96
ESTIMACION	5	\$ 2,041,821.48	\$ 2,368,512.92
ESTIMACION	6	\$ 1,039,068.29	\$ 1,205,319.22
ESTIMACION	7	\$ 1,987,117.9	\$ 2,305,107.68
ESTIMACION	8	\$ 2,169,657.15	\$ 2,516,802.29
ESTIMACION	9	\$ 2,346,000.90	\$ 2,721,361.04
ESTIMACION	10	\$ 745,710.90	\$ 865,024.64
ESTIMACION	11	\$ 959,992.57	\$ 1,113,591.38
ESTIMACION	12	\$ 1,520,547.27	\$ 1,763,834.83
ESTIMACION	13	\$ 1,368,855.20	\$ 1,587,872.03
ESTIMACION	14	\$ 1,246,969.77	\$ 1,446,484.93
ESTIMACION	15	\$ 1,371,023.94	\$ 1,590,387.77
ESTIMACION	16	\$ 741,281.94	\$ 859,887.05
ESTIMACION	17	\$ 326,633.76	\$ 378,895.16
ESTIMACION	18	\$ 1,280,445.30	\$ 1,485,316.55
T O T A L E S :		\$ 22,552,358.73	\$ 26,160,736.13
FACTURADO			
ESTIM. No.	FACTURA No.	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
ANTICIPO	152	\$ 6,073,424.54	\$ 7,045,172.47
1	165	\$ 99,113.6	\$ 115,118.68
2	167	\$ 130,709.16	\$ 151,712.64
3	171	\$ 1,243,239.21	\$ 1,443,013.66
4	176	\$ 901,680.63	\$ 1,046,570.49
5	177	\$ 1,423,149.58	\$ 1,651,833.59
6	182	\$ 724,230.59	\$ 840,606.24
7	185	\$ 1,385,051.77	\$ 1,607,613.89
8	187	\$ 1,512,251.03	\$ 1,755,252.63
9	190	\$ 1,635,162.63	\$ 1,897,914.74
10	191	\$ 519,760.50	\$ 603,280.12
11	193	\$ 669,114.82	\$ 776,633.99
12	196	\$ 1,059,821.45	\$ 1,230,122.74
13	197	\$ 954,092.07	\$ 1,107,403.85
14	198	\$ 869,117.93	\$ 1,008,798.54
15	199	\$ 955,603.69	\$ 1,109,158.37
16	205	\$ 726,832.88	\$ 843,481.95
17	211	\$ 325,653.86	\$ 377,915.26
18	220	\$ 1,276,603.96	\$ 1,481,475.21
SUB-TOTAL:		\$ 22,484,701.66	\$ 26,093,079.06
DESCUENTOS I.C.I.C.-----D.I.F.		\$ 67,657.07	
TOTAL:		\$ 22,552,358.73	\$ 26,160,736.13



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA

UACH-CCMS-03-2014/P

SEGÚN CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE INICIO: 01 DE JULIO DEL 2014.
FECHA DE TERMINACION: 30 DE JUNIO DEL 2015.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 365 DIAS NATURALES
1er. PRORROGA: 75 DIAS NATURALES
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 SE REUNIERON EN LA OBRA EN MENCION, POSTERIORMENTE SE HIZÓ RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES MOTIVO DE ESTE CONTRATO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR EL PROYECTO MENCIONADO SEGUN LA DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO.

TIPO DE OBRA EJECUTADA:

CONSTRUCCION OBRA NUEVA
REMODELACION MANTENIMIENTO

ALCANCE DEL CONTRATO (CONCEPTOS): EN LAS SIGUIENTES AREAS:

SE ENLISTAN LAS PARTIDAS DE CONCEPTOS E IMPORTES QUE SE EJECUTARON, EN LA CONSTRUCCION TRABAJOS CONSISTENTES EN LA, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA FACULTAD DE ECONOMIA INTERNACIONAL "CAMPUS PARRAL" DE LA U.A.CH. EN H. DEL PARRAL, CHIH.

CLAVE	RESUMEN CONCEPTOS	IMPORTE S/IVA
1	PRELIMINARES	\$ 119,362.56
2	TERRACERIAS	\$ 54,669.27
3	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA	\$ 2,996,676.22
4	ALBAÑILERIA	\$ 345,731.09
5	IMPERMEABILIZACION	\$ 107,088.13
6	FALSO PLAFON Y MUROS TABLAROCA	\$ 1,437,694.82
7	ACABADOS	\$ 1,070,328.66
8	HERRERIA	\$ 2,286,503.99
9	ALUMINIO, VIDRIO Y CRISTAL	\$ 695,969.37
10	CLIMA ARTIFICIAL	\$ 54,008.29
11	ELECTRICIDAD, ALUMBRADO Y CANALIZACIONES	\$ 1,268,867.90
12	INSTALACION HIDROSANITARIA Y BAJADAS PLUVIALES	\$ 343,383.57
13	LIMPIEZA	\$ 106,824.07
EX	EXTRAORDINARIOS	\$ 11,669,250.82
	TOTAL SIN I.V.A.	\$ 22,552,358.73
	I.V.A.	\$ 3,608,377.40
	TOTAL CON I.V.A.	\$ 26,160,736.13



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA

UACH-CCMS-03-2014/P

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE EDIFICIO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO, CANCELERIA Y VIDRIO (EN FACHADAS) LOSAS DE CONCRETO, MUROS INTERIORES A BASE DE CRISTALERIA, FACHADAS DE ALUCUBOND, ILUMINACION EN INTERIORES CON LUMINARIAS DE EMPOTRAR, SPOTS, PISOS DE CERAMICA, PLAFONES DE TABLAROCA, PUERTAS SOLIDAS Y CRISTAL, SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES, ACCESOS, CUARTO ELECTRICO Y DE SERVICIO, LIMPIEZAS EXTERIORES E INTERIORES.

EL RESUMEN FINAL DE LA OBRA CON TODOS LOS CONCEPTOS EJECUTADOS, QUEDA ASENTADO EN TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES ASI COMO EN EL ANEXO DEL FINIQUITO DE OBRA.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA:




ARVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
ARQ. ARTURO VELAZQUEZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL

RECIBE POR LA UACH:



ING. AMARO MEDINA TARIN
COORDINADOR DE CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS



ARQ. JULIO CESAR BRIONES ALONSO
SUPERVISOR DE OBRA



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA

UACH-CCMS-05-2014/P

NOMBRE DE LA OBRA: TRABAJOS CONSISTENTES EN LA, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA AULAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO, "CAMPUS PARRAL" DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA EN H. DEL PARRAL, CHIH.

LOCALIDAD Y MUNICIPIO: CIUDAD H. DEL PARRAL, CHIH.

No. DE OFICIO DE APROBACION:

QUE LOS FONDOS PARA LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO MISMA QUE SERÁ CUBIERTA CON RECURSOS SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN NO. 2014-FAM14S-A-0003 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2014 Y RECURSOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD O PROVENIENTES DE SUBSIDIOS FEDERALES O ESTATALES ORDINARIOS REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN EL FONDO GENÉRICO, CONTEMPLADOS EN SU PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, Y QUE FUERON APROBADOS DE ACUERDO AL ACTA NUMERO 512 (CINCO, UNO, DOS) CELEBRADA EL DÍA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, SOMETIDA A CONSIDERACION POR LA COMISION DE PRESUPUESTOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO Y APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS CONSEJEROS UNIVERSITARIOS.

No. DE LICITACION:
No. DE CONTRATO:

UACH-CCMS- 05-2014/P
UACH-CCMS- 05-2014/P

MONTO DE CONTRATO:
MONTO DE CONTRATO:

\$21' 580,555.65 SIN / IVA.
\$25' 033,444.55 CON / IVA.



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA

UACH-CCMS-05-2014/P

		S/IVA	C/IVA
IMPORTE CONTRATO		\$ 21,580,555.65	\$ 25,033,444.55
ESTIMACIONES			
CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
ESTIMACION	1	\$ 435,588.00	\$ 505,282.08
ESTIMACION	2	\$ 130,898.04	\$ 151,841.73
ESTIMACION	3	\$ 182,480.19	\$ 211,677.02
ESTIMACION	4	\$ 185,539.82	\$ 215,226.19
ESTIMACION	5	\$ 375,783.81	\$ 435,909.22
ESTIMACION	6	\$ 1,186,668.35	\$ 1,376,535.29
ESTIMACION	7	\$ 476,938.37	\$ 553,248.51
ESTIMACION	8	\$ 3,294,863.78	\$ 3,822,041.98
ESTIMACION	9	\$ 292,870.90	\$ 339,730.24
ESTIMACION	10	\$ 804,877.19	\$ 933,657.54
ESTIMACION	11	\$ 693,958.25	\$ 804,991.57
ESTIMACION	12	\$ 278,162.68	\$ 322,668.71
ESTIMACION	13	\$ 633,302.09	\$ 734,630.42
ESTIMACION	14	\$ 1,153,238.77	\$ 1,337,756.97
ESTIMACION	15	\$ 1,876,509.17	\$ 2,176,750.64
ESTIMACION	16	\$ 1,043,933.82	\$ 1,210,963.23
ESTIMACION	17	\$ 1,122,081.93	\$ 1,301,615.04
ESTIMACION	18	\$ 3,150,867.65	\$ 3,655,006.47
ESTIMACION	19	\$ 2,101,454.35	\$ 2,437,687.05
ESTIMACION	20	\$ 2,160,538.49	\$ 2,506,224.65
T O T A L E S :		\$ 21,580,555.65	\$ 25,033,444.55
FACTURADO			
ESTIM. No.	FACTURA No.	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
ANTICIPO	412	\$ 6,474,166.70	\$ 7,510,033.37
ESTIMACION 1	452	\$ 303,604.84	\$ 352,390.70
ESTIMACION 2	453	\$ 91,235.94	\$ 105,896.52
ESTIMACION 3	470	\$ 127,188.69	\$ 147,626.47
ESTIMACION 4	471	\$ 129,321.26	\$ 150,101.72
ESTIMACION 5	479	\$ 261,921.33	\$ 304,009.12
ESTIMACION 6	489	\$ 827,107.84	\$ 960,014.69
ESTIMACION 7	499	\$ 332,426.05	\$ 385,843.15
ESTIMACION 8	500	\$ 2,296,520.07	\$ 2,665,544.81
ESTIMACION 9	505	\$ 204,131.02	\$ 236,932.56
ESTIMACION 10	506	\$ 560,999.40	\$ 651,145.64
ESTIMACION 11	521	\$ 483,688.90	\$ 561,412.22
ESTIMACION 12	522	\$ 193,879.40	\$ 225,033.62
ESTIMACION 13	542	\$ 441,411.56	\$ 512,341.39
ESTIMACION 14	571	\$ 803,807.43	\$ 932,970.17
ESTIMACION 15	596	\$ 1,307,926.90	\$ 1,518,095.93
ESTIMACION 16	612	\$ 727,621.88	\$ 844,542.47
ESTIMACION 17	619	\$ 782,091.11	\$ 907,764.29
ESTIMACION 18	621	\$ 2,196,154.75	\$ 2,549,051.93
ESTIMACION 19	629	\$ 1,464,713.68	\$ 1,700,076.57
ESTIMACION 20	635	\$ 1,505,895.33	\$ 1,747,875.64
SUB-TOTAL:		\$ 21,515,814.08	\$ 24,968,702.98
DESCUENTOS I.C.I.C.		\$ 64,741.67	
TOTAL:		\$ 21,580,555.65	\$ 25,033,444.55



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA

UACH-CCMS-05-2014/P

SEGÚN CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE INICIO: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.
FECHA DE TERMINACION: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
PLAZO DE EJECUCIÓN 365 DIAS NATURALES
PRORROGA 47 DIAS NATURALES
TOTAL DIAS 412 DIAS NATURALES
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA EN MENCION, POSTERIORMENTE SE HIZÓ RECORRIDO POR LAS DIFERENTES AREAS CONSTRUIDAS MOTIVO DE ESTE CONTRATO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR EL PROYECTO MENCIONADO SEGUN LA DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO.

TIPO DE OBRA EJECUTADA:

CONSTRUCCION OBRA NUEVA
REMODELACION MANTENIMIENTO

ALCANCE DEL CONTRATO (CONCEPTOS): EN LAS SIGUIENTES AREAS:

SE ENLISTAN LAS PARTIDAS DE CONCEPTOS E IMPORTES QUE SE EJECUTARON, EN LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA AULAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO, "CAMPUS PARRAL" DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA EN H. DEL PARRAL, CHIH.

CLAVE	RESUMEN CONCEPTOS	IMPORTE S/IVA
1	TERRACERIAS	\$ 435,588.00
2	PRELIMINARES	\$ 124,768.38
3	CIMENTACIONES	\$ 362,133.41
4	ESTRUCTURA DE CONCRETO Y ACERO	\$ 3,554,097.62
5	ALBAÑILERIA	\$ 1,918,937.70
6	HERRERIA	\$ 264,391.93
7	ALUMINIO, VIDRIO Y CRISTAL	\$ 1,339,738.49
8	TABLAROCA Y PLAFONES	\$ 558,501.69
9	ACCESORIOS DE BAÑOS	\$ 52,087.73
10	MAMPARAS DE BAÑO	\$ 288,070.43
11	ACABADOS	\$ 308,513.95



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA

UACH-CCMS-05-2014/P

12	CLIMA ARTIFICIAL	\$ 4,168,851.54
13	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO	\$ 2,627,822.20
14	INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS	\$ 502,883.18
15	MUEBLES SANITARIOS	\$ -
16	ELEVADOR	\$ 896,143.00
17	LIMPIEZAS	\$ 60,545.85
EX	EXTRAORDINARIOS	\$ 4,117,480.55
	SUB-TOTAL	\$ 21,580,555.65
	I.V.A.	\$ 3,452,888.90
	TOTAL	\$ 25,033,444.55

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE EDIFICIO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO, CANCELERIA Y VIDRIO (EN FACHADAS) LOSAS DE CONCRETO, MUROS INTERIORES A BASE DE DIVISIONES DE TABLAROCA Y POLICARBONATO, FACHALETA Y ALUCUBOND EN FACHADAS, ILUMINACION EN INTERIORES CON LUMINARIAS DE EMPOTRAR, SPOTS, PISOS DE CERAMICA, PLAFONES DE TABLAROCA, PUERTAS SOLIDAS, SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES, ACCESOS, CUARTO ELECTRICO Y DE SERVICIO, LIMPIEZAS EXTERIORES E INTERIORES.

EL RESUMEN FINAL DE LA OBRA CON TODOS LOS CONCEPTOS EJECUTADOS, QUEDA ASENTADO EN TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES ASI COMO EN EL ANEXO DEL FINIQUITO DE OBRA.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA:

**CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DYCA,
S.A. DE C.V
ING. GERARDO RODRIGUEZ ALMANZAN
ADMINISTRADOR UNICO**



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA

UACH-CCMS-05-2014/P

RECIBE POR LA UACH:

ING. AMARO MEDINA TARIN
COORDINADOR DE CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

ARQ. JULIO CESAR BRIONES ALONSO
SUPERVISOR DE OBRA