



**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**
INFORME DE RESULTADO DEL FONDO EXTRAORDINARIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 Y 50 DEL PEF EJERCICIO 2011
PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE METAS
 (MILES DE PESOS)

FECHA **15/10/2012**
DD/MM/AÑO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		
NOMBRE DEL FONDO:		EJERCICIO
FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR		2011

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO POR MEDIO DE LA APERTURA DEL NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE PARRAL, ASI COMO INCREMENTAR LA MATRICULA CON P.E. DE CALIDAD Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA CON NUEVOS P.E. DE LIC Y POSGRADO .

OBJETIVO GENERAL: Incrementar la Cobertura y la Atención a la demanda por medio de la Construcción y habilitación del Nuevo Campus Universitario en la Ciudad del Parral, Chihuahua, para atender la demanda de educación superior con PE pertinentes a la realidad económica del sur del Estado de Chihuahua; y por medio de la Construcción de la 4a. etapa del proyecto de migración de la Unidad Académica de Educación Física y Cs. del Deporte al Campus Universitario 2 en la Cd. de Chihuahua.

No	PROYECTOS PARTICULARES NOMBRE	META	PORCENTAJE ALCANZADO	MONTO ASIGNADO	TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011				MONTO POR EJERCER	
					1er. Trimestre el 15 de abril	2er. Trimestre el 15 de julio	3er. Trimestre el 15 de octubre	4er. Trimestre 15 de enero del 2012		
1	Construcción y habilitación del Anfiteatro y laboratorio de disección equipado con cap. de 20 alumnos para la facultad de Medicina ubicada en el nuevo campus situado en la ciudad de Parral, Chihuahua	Atender la demanda del PE de medico Cirujano Partero en la Ciudad de Parral Chihuahua.	0%	1,400,000.00	-	-	-	-	1,400,000.00	
2	Construcción de un edificio de tres niveles con 18 Aulas equipadas, con capacidad para 40 personas cada una, y Edificio de dos niveles con 8 laboratorios.	Habilitar los espacios académicos por medio de la construcción de las aulas didácticas del Nuevo campus Universitario en la Ciudad de Parral Chihuahua.	31%	39,931,360.00	-	-	-	12,528,591.67	27,402,768.33	
3	Habilitación y equipamiento del Edificio "D" de dos niveles para la facultad de educación física y ciencias del deporte ubicada en el Campus 2 de la Ciudad de Chihuahua: gimnasio, zona de aparatos, acceso y recepción, sanitarios, bodega, vestidores y regaderas, alberca semiolímpica, cardiovascular y diversos anexos.	Habilitar y construir diversos espacios académicos complementarios de la facultad de educación física y ciencias del deporte. Esta obra se complementa con los recursos autorizados por medio del FAM	72%	25,000,000.00	-	-	-	17,904,040.83	7,095,959.17	
A la fecha estamos en la espera de la liberación de recursos federales por un monto total de : 8'165,680.00								8,165,680.00	-8,165,680.00	
				TOTAL	66,331,360.00	0.00	0.00	0.00	38,598,312.50	27,733,047.50
				100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	58.19%	41.81%	

INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS

El ofrecer una educación de calidad que privilegie la equidad, requiere tomar en cuenta no solo el acceso a las instituciones de educación superior, sino incrementar la permanencia y garantizar el éxito en la educación, Igualando las oportunidades educativas compensando las desigualdades sociales que presentan las poblaciones vulnerables por razones económicas, sociales, de género, geográficas, étnicas y culturales. Para cumplir el objetivo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, implícito en su MISIÓN, que entre otras cosas contempla el " Formar ciudadanos de manera integral, con valores universales y capaces de dar respuestas pertinentes y creativas . . . mediante programas universitarios de alta calidad, . . . que mantiene su compromiso original de coadyuvar al desarrollo social y económico de la entidad, . . . y fomentar las diversas manifestaciones de la cultura"; es necesario contar con infraestructura adecuada y suficiente para atender la creciente demanda de educación superior, la cual implica llevar la educación a los lugares a donde se necesite, incrementado la cobertura con programas factibles y pertinentes.

El presente proyecto presentó un desfase en su ejecución debido a la necesidad de contar con respaldo financiero para poder iniciar con los tramites de licitación; A la fecha se adjudicaron las obras y ya se iniciaron las construcciones, llevando a la fecha un importante avance en el ejercicio de los recursos recibidos, ya que aun no contamos con la liberación total de los recursos federales asignados para este proyecto, a la fecha quedan pendientes de recibir un monto total de \$8,165,680.00


El punto no, 1 no se ha podido iniciar ya que no contamos con el respaldo financiero para su construcción, derivado del faltante de ministrar por parte de la federación.


Con respecto a la construcción del edificio de aulas y edificio de laboratorios para la facultad de medicina del Campus Parral, punto no. 2, estos presentan un considerable avance, tomando en cuenta que la construcción se inicio fuera del tiempo programado




Con respecto a la habitación y equipamiento del Edificio "D" para la facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte, ubicada en el Campus 2 de la Ciudad de Chihuahua, esta obra se encuentra en proceso de construcción, cabe aclarar que esta obra también es apoyada con el Fondo de Aportaciones Múltiples 2011, por lo que el presente recurso solamente cubrirá una primera parte de la obra total.




M.C. JESÚS ENRIQUE SEÁÑEZ SAENZ
RECTOR


DR. ROSENDO MARIO MALDONADO ESTRADA
DIRECTOR PLANEACIÓN


C. Dr. A. P. HORACIO JURADO MEDINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


M. P. OMAR ALMEIDA SINECIO
AUDITOR INTERNO



- Formato 3 -
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
 (Ejercicio Fiscal 2011 y 2012)

Fecha de actualización: 15/10/2012
 CC/NN/AÑO

Nombre de la Institución: **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

Nombre del Fondo: **FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.** Ejercicio Fiscal Reportado: 2011

Trimestre: 3°

Nombre del Proyecto General: **AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO POR MEDIO DE LA APERTURA DEL NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE PARRAL, ASÍ COMO INCREMENTAR LA MATRÍCULA CON P.E. DE CALIDAD Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA CON NUEVOS P.E. DE LIC Y POSGRADO.**

Objetivo General: **Incrementar la Cobertura y la Atención a la demanda por medio de la Construcción y habilitación del Nuevo Campus Universitario en la Ciudad del Parral, Chihuahua, para atender la demanda de educación superior con PE pertinentes a la realidad económica del sur del Estado de Chihuahua; y por medio de la Construcción de la 4a. etapa del proyecto de migración de la Unidad Académica de Educación Física y Cs. del Deporte al Campus Universitario 2 en la Cd. de Chihuahua.**

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto asignado			Monto ejercido en años anteriores	Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
					Federal	Estatal	TOTAL		Monto reportado en 2012				Total ejercido en 2012			
									Trimestres							
								1a. 15 de abril	2a. 15 de julio	3a. 15 de octubre	4a. 15 de enero de 2013					
1	Construcción y habilitación del Anfiteatro y laboratorio de disección equipado con cap. de 20 alumnos para la facultad de Medicina ubicada en el nuevo campus situado en la ciudad de Parral, Chihuahua	1.1. Atender la demanda del PE de médico cirujano Partero en la Ciudad de Parral Chihuahua.	1.1.1	Construcción y habilitación del anfiteatro para la operación del PE de médico cirujano partero	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0%
2	Construcción de un edificio de tres niveles con 18 Aulas equipadas, con capacidad para 40 personas cada una, y Edificio de dos niveles con 8 laboratorios.	2.1. Habilitar los espacios académicos por medio de la construcción de las aulas didácticas del nuevo campus Universitario en la Ciudad de Parral Chihuahua.	2.1.1	Construcción y habilitación de las aulas didácticas para la operación del PE de la Unidad Académica de Medicina	19,965,680.00	19,965,680.00	39,931,360.00	0.00	4,719,045.40	7,809,546.27		12,528,591.67	12,528,591.67	27,402,768.33	31%	
3	Habilitación y equipamiento del Edificio "D" de dos niveles para la facultad de educación física y ciencias del deporte ubicada en el Campus 2 de la Ciudad de Chihuahua: gimnasio, zona de aparatos, acceso y recepción, sanitarios, bodega, vestidores y regaderas, alberca semiolímpica, cardiovascular y diversos aparatos.	3.1. Habilitar y construir diversos espacios académicos complementarios de la facultad de educación física y ciencias del deporte. Esta obra se complementa con los recursos autorizados por medio del FAM	3.1.1	Fortalecer y acondicionar los espacios del edificio "D" de la Facultad de Educación Física y Cs. Del Deporte.	12,500,000.00	12,500,000.00	25,000,000.00	0.00	15,505,370.51	2,398,670.32		17,904,040.83	17,904,040.83	7,095,959.17	72%	
A la fecha existen en la espera de la liberación de recursos federales por un monto total de: \$1'055,680.00												8,165,680.00				
GRAN TOTAL					33,165,680.00	33,165,680.00	66,331,360.00	0.00	0.00	20,224,415.91	10,208,216.59	0.00	30,432,632.50	38,598,312.50	27,733,047.50	58%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

El ofrecer una educación de calidad que privilegie la equidad, requiere tomar en cuenta no sólo el acceso a las instituciones de educación superior, sino incrementar la permanencia y garantizar el éxito en la educación, igualando las oportunidades educativas compensando las desigualdades sociales que presentan las poblaciones vulnerables por razones económicas, sociales, de género, geográficas, étnicas y culturales.

Para cumplir el objetivo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, implícito en su MISIÓN, que entre otras cosas contempla el " Formar ciudadanos de manera integral, con valores universales y capaces de dar respuestas pertinentes y creativas ... mediante programas universitarios de alta calidad, ... que mantenga el compromiso original de coadyuvar al desarrollo social y económico de la entidad, ... y fomentar las diversas manifestaciones de la cultura"; es necesario contar con infraestructura adecuada y suficiente para atender la creciente demanda de educación superior, la cual implica llevar la educación a los lugares a donde se necesita, incrementando la cobertura con programas factibles y pertinentes.

El presente proyecto está desfazado en su ejecución debido a la necesidad de contar con respaldo financiero para poder iniciar con los trámites de licitación; A la fecha se han adjudicado las obras y se han entregado los anticpos correspondientes para el inicio de los trabajos de construcción, aun y cuando no contamos con la liberación total de los recursos federales asignados para este proyecto, ya que a la fecha quedan pendientes de recibir un monto total de \$8,165,680.00, cabe mencionar que la contraparte estatal ha sido recibida al 100%.

C.Dr. A.P. HORACIO JURADO MEDINA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ROSENDO MARIO MALDONADO ESTRADA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

M.C. JESUS ENRIQUE SUAREZ SANCHEZ
 RECTOR

NOTA: La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto ajustado presentado a la SEP y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

- Formato 3.1 -
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO

Fecha de actualización:

15/10/2012

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.

Ejercicio Fiscal Reportado

2011

Trimestre

3°

Nombre del Proyecto General: AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO POR MEDIO DE LA APERTURA DEL NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE PARRAL, ASI COMO INCREMENTAR LA MATRICULA CON P.E. DE CALIDAD Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA CON NUEVOS P.E. DE LIC Y POSGRADO .

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	Documento de Pago		Descripción de Bienes o Servicios en Documento de Pago	Bienes o Servicios a Adquirir			Bienes o Servicios Adquiridos		Bienes o Servicios por Adquirir		
			No. de Folio	Rubro de Gasto		Cantidad artículo	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad artículo	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto faltante por comprobar
1.1.1						1	1,400,000.00	1,400,000.00					1,400,000.00
2.1.1	Factura	CMA-980529-MW0	61	Construcción	30% de anticipo del contrato de obra No. UACH-CCMS-004-2012-PF	1	39,931,360.00	39,931,360.00	no aplica	4,719,045.40	4,719,045.40	no aplica	35,212,314.60
					Estimación 1	1			no aplica	545,911.84	545,911.84	no aplica	34,666,402.76
2.1.1	Factura	CMA-980529-MW0 Aulas	62	Construcción	30% de anticipo del contrato de obra No. UACH-CCMS-004-2012-PF Aulas	1			no aplica	6,972,752.78	6,972,752.78	no aplica	27,693,649.98
2.1.2	Factura	CMA-980529-MW0 Aulas	63	Construcción	Estimación 1 y 2	1			no aplica	290,881.65	290,881.65	no aplica	27,402,768.33
3.1.1	Factura	UEM-030404-J72	1AB3ABA1-8EAB-47E6-BEDF-CBCFE74A12C5	Construcción	30% de anticipo del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF	1	25,000,000.00	25,000,000.00	no aplica	14,819,130.78	14,819,130.78	no aplica	10,180,869.22
3.1.1	Factura	UEM-030404-J72	3D957058-706C-41BF-918C-BB1AD58D04C8	Construcción	Estimación 1 del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF	1			no aplica	686,239.73	686,239.73	no aplica	9,494,629.49
3.1.2	Factura	UEM-030404-J73	3D957058-706C-41BF-918C-BB1AD58D04C9	Construcción	Estimación 2 del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF	1			no aplica	1,430,698.63	1,430,698.63	no aplica	8,063,930.86
3.1.3	Factura	UEM-030404-J74	3D957058-706C-41BF-918C-BB1AD58D04C10	Construcción	Estimación 3 del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF	1			no aplica	967,971.69	967,971.69	no aplica	7,095,959.17
TOTAL							66,331,360.00	66,331,360.00		30,432,632.50	30,432,632.50		161,210,524.41

C.Dr.A.P. HORACIO URUADO MEDINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ROSENDO MARIO MALDONADO ESTRADA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

M.C. JESUS EMILIO SEANEZ SAENZ
RECTOR

NOTA:
 La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto ajustado presentado a la SEP y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

