

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. Ejercicio Fiscal Reportado 2012

Trimestre 4\*

Nombre del Proyecto General: AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO POR MEDIO DEL INCREMENTO A LA MATRICULA CON P.E. DE CALIDAD Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA CON NUEVOS P.E. DE TSU/PA, LIC Y POSGRADO, ASI COMO EL IMPULSO DEL CAMPUS VIRTUAL.

Objetivo General: Incrementar la cobertura y atención a la demanda, mediante el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento en las facultades de: Zootecnia y Ecología, Ingeniería, Ciencias Químicas y Medicina En la Cd. De Chihuahua, así como en la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales y la extensión de la Facultad de Contaduría y Administración en Cd. Delicias Chih. Que permita atender la demanda de Educación Superior con programas educativos pertinentes y acordes a la realidad económica, productiva y social del Estado de Chihuahua.

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra <sup>M</sup> Fuentes Financieras	Total
31,998,834.00	31,998,834.00		63,997,668.00

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
SI	No	SI	No
X		X	

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto asignado			Monto reportado en años anteriores	Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
					Federal	Estatal	TOTAL		Monto reportado en 2013							
									30- 31 de abril	30- 31 de julio	30- 31 de octubre	30- 31 de enero de 2014	Total ejercido en 2013			
1	Construcción de Edificio de aulas, laboratorios y cubículos de la Facultad de Zootecnia y Ecología.	1.1 Atender la demanda de los PE de Ing. Zootecnista en Sistemas de Producción, Ing. En Ecología y apoyar a los Programas de Maestría Profesional en Estadística Aplicada, Maestría en Ciencias y Doctorado in Philosophia.	1.1.1	Construcción y habilitación de edificio de aulas, laboratorios y cubículos	6,200,000.00	6,200,000.00	12,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400,000.00	0.00	
2	Construcción de edificio para atención integral de estudiantes y cubículos en la DES de Ingeniería, que integran la Facultad de Ciencias Químicas	2.1 Ampliar el número de alumnos en el programa de Atención Integral de Estudiantes con espacios suficientes para que los docentes puedan impartir tutorías y asesorías académicas,	2.1.1	Construcción y habilitación de edificio de cubículos	11,950,000.00	11,950,000.00	23,900,000.00	0.00	0.00	7,513,954.71	1,252,646.15	1,927,363.25	10,693,964.11	10,693,964.11	13,206,035.89	44.74
3	Remodelación y Adecuación de diversas áreas de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales (Laboratorios, salones de licenciatura, auditorio, invernadero y áreas administrativas), en Cd. Delicias, Chih.	3.1 Atender con calidad las actividades académicas y de investigación de los estudiantes inscritos en la UA	3.1.1	Remodelación y Adecuación de diversas áreas	1,800,000.00	1,800,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	920,689.00	931,902.93	1,290,076.78	3,142,668.71	3,142,668.71	457,331.29	87.30
4	Construcción de Edificio de laboratorios, aulas y Taller de Simulación avanzada en la Facultad de Medicina en el Campus II de la Cd. De Chihuahua	4.1 Habilitar los espacios académicos por medio de la construcción de edificio de laboratorios, aulas y talleres para las prácticas del PE de Médico Cirujano y partero, 4 nuevos PE de Profesional Asociado y 10 especialidades médicas	4.1.1	Construcción y habilitación de Edificio de laboratorios, aulas y Taller de Simulación avanzada	9,600,000.00	9,600,000.00	19,200,000.00	0.00	0.00	6,710,643.61	1,020,497.31	1,827,552.24	9,558,693.16	9,558,693.16	9,641,306.84	49.78
		5.1 Remodelar los espacios académicos para atender la demanda de nuevos programas educativos en el área de la salud, en el nivel de Profesional Asociado.	5.1.1	Remodelación y Adecuación de aulas, laboratorios, talleres y laboratorio de cómputo	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	712,737.99	287,262.01	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00













---

M.C. JESÚS ENRIQUE SÁENZ SÁENZ  
RECTOR



---

DR. ROSENDO MARIO MALDONADO ESTRADA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



---

DR. HORACIO JUSADO MEDINA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**NOTA:**  
La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).



- 3 Formato Informe Financiero I -  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
Dirección de Planeación y Evaluación  
SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

15/01/2014

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.

Ejercicio Fiscal Reportado	2012
----------------------------	------


Nombre del Proyecto General: AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO POR MEDIO DEL INCREMENTO A LA MATRICULA CON P.E. DE CALIDAD Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA CON NUEVOS P.E. DE TSU/PA, LIC Y POSGRADO, ASI COMO EL IMPULSO DEL CAMPUS VIRTUAL.

Trimestre	4
-----------	---


No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1										12,400,000.00
2.1.1										23,900,000.00
	Factura	ACO9008043S4	64	CONSTRUCCION	Anticipo 30% construccion del edificio de cubículos Cs. Químicas CCMS-001-2013-PF		7,183,882.70	7,183,882.70		16,716,117.30
	Factura	ACO9008043S4			Estimación 1		53,526.21	53,526.21		16,662,591.09
	Factura	ACO9008043S4			Estimación 2		276,545.80	276,545.80		16,386,045.29
	Factura	ACO9008043S4	87		Estimación 3	1.00	363,280.45	363,280.45		16,022,764.84
	Factura	ACO9008043S4	92		Estimación 4		349,287.63	349,287.63		15,673,477.21
	Factura	ACO9008043S4	96		Estimación 5		540,078.07	540,078.07		15,133,399.14
	Factura	ACO9008043S4	102		Estimación 6		1,165,463.40	1,165,463.40		13,967,935.74
	Factura	ACO9008043S4	111		Estimación 7		761,899.85	761,899.85		13,206,035.89
3.1.1										3,600,000.00
	Factura	CIV020508LE8	274	Remodelación	Anticipo 30% remodelación algunas áreas Cs. Agrícolas UACH-CCMS-003-2013-IF		635,853.62	635,853.62		2,964,146.38
	Factura	CIV020508LE9	298		Estimación 1		284,835.38	284,835.38		2,679,311.00
	Factura	CIV020508LE9			Estimación 2		449,445.61	449,445.61		2,229,865.39
	Factura	CIV020508LE9	353		Estimación 3		482,457.32	482,457.32		1,747,408.07
	Factura	CIV020508LE9	462		Estimación 4 y finiquito		1,143,660.78	1,143,660.78		603,747.29
	Factura	IHO001213QT9	1328	Mobiliario	Modulo de recepción	1.00	16,182.00	16,182.00		587,565.29
	Factura	OYYM011023AWA		Mobiliario	Bancos p/Laboratorio	1.00	130,234.00	130,234.00		457,331.29
								0.00		457,331.29
4.1.1										19,200,000.00
	Factura	EDE080303VD7	A1	Construcción	Anticipo 30% construccion del edificio de laboratorios y aulas Medicina Chihuahua CCMS-002-2013-PF		6,428,648.81	6,428,648.81		12,771,351.19



	Factura	EDE080303VD7	A4		Estimación 1		281,994.80	281,994.80		12,489,356.39	
	Factura	EDE080303VD7	C217		Estimación 2		28,334.86	28,334.86		12,461,021.53	
	Factura	EDE080303VD7	A7		Estimación 3		649,850.99	649,850.99		11,811,170.54	
	Factura	EDE080303VD7	D94		Estimación 4		342,311.46	342,311.46		11,468,859.08	
	Factura	EDE080303VD7	A0961F		Estimación 5		587,465.34	587,465.34		10,881,393.74	
	Factura	EDE080303VD7	CBD9CF		Estimación 6		40,730.74	40,730.74		10,840,663.00	
	Factura	EDE080303VD7	FD7B86		Estimación 7		1,137,288.26	1,137,288.26		9,703,374.74	
	Factura	EDE080303VD7	FCFDCB		Estimación 8		62,067.90	62,067.90		9,641,306.84	
5.1.1										<b>1,000,000.00</b>	
	Factura	ROOJ7908243L8	274	Construcción	Anticipo 30% Remodelación Medicina Campus Colon	No aplica	317,483.10	317,483.10	No aplica	682,516.90	
	Factura	ROOJ7908243L8	278	Construcción	Estimación 1	No aplica	154,133.97	154,133.97	No aplica	528,382.93	
	Factura	ROOJ7908243L9	287	Construcción	Estimación 2	No aplica	241,120.92	241,120.92	No aplica	287,262.01	
	Factura	ROOJ7908243L10	301	Construcción	Estimación 3		66,573.31	66,573.31		220,688.70	
	Factura	ROOJ7908243L11	309	Construcción	Estimación 4 y finiquito		220,688.70	220,688.70		0.00	
5.2.1										<b>3,897,668.00</b>	
	Factura	TSM061013NR7	2700	Equipamiento	Entrenadores y simuladores TAQ	lote	1,772,813.44	1,772,813.44	No aplica	2,124,854.56	
	Factura	CED090402GM6	1602	Equipamiento	Fact. 1602 equipo cómputo	lote	685,871.48	685,871.48		1,438,983.08	
	Factura	CED090402GM6	1603	Equipamiento	Equipo de cómputo	7.00	14,204.20	99,429.40		1,339,553.68	
	Factura	CEC070403MN8	A6578, A6579	Equipamiento	Cableado Estructurado	Lote	112,130.24	112,130.24		1,227,423.44	
	Factura	CNO931208RL9	CU23973	Equipamiento	Monitor Samsung S20B300N 20"WIDE LED	40.00	1,699.40	67,976.00		1,159,447.44	
	Factura	HETA671206US3	7250	Equipamiento	Electrocardiografo	6.00	33,176.00	199,056.00		960,391.44	
	Factura	ICO000407ISO	B2584	Equipamiento	Termalcieler	1.00	120,640.00	120,640.00		839,751.44	
	Factura	LGC120508G27	77	Equipamiento	Espirometros	6.00	5,974.00	35,844.00		803,907.44	
	Factura	MWS020423CG1	342	Mobiliario	lote	1.00	212,676.72	212,676.72		591,230.72	
	Factura	IHO001213QT9	1346	Mobiliario	lote	1.00	305,900.12	305,900.12		285,330.60	
	Factura	IHO001213QT9	1472	Mobiliario	lote	1.00	75,697.89	75,697.89		209,632.71	
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>27,736,109.47</b>	<b>28,083,361.27</b>		<b>35,914,306.73</b>

  
M.C. JESÚS ENRIQUE SEÁÑEZ SÁENZ  
RECTOR

  
DR. ROSENDO MARIO MALDONADO ESTRADA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

  
DR. HORACIO JURADO MEDINA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**NOTA:**  
La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).