



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
INFORME DE RESULTADO DEL FONDO EXTRAORDINARIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 Y 50 DEL PEF EJERCICIO 2011
PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE METAS
 (MILES DE PESOS)

FECHA: 15/01/2013
 DOMINIO: 2011

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
NOMBRE DEL FONDO: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	
EJERCICIO: 2011	

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO POR MEDIO DE LA APERTURA DEL NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE PARRAL, ASÍ COMO INCREMENTAR LA MATRÍCULA CON P.E. DE CALIDAD Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA CON NUEVOS P.E. DE LIC Y POSGRADO.

OBJETIVO GENERAL: Incrementar la Cobertura y la Atención a la demanda por medio de la Construcción y habilitación del Nuevo Campus Universitario en la Ciudad del Parral, Chihuahua, para atender la demanda de educación superior con PE pertinentes a la realidad económica del sur del Estado de Chihuahua; y por medio de la Construcción de la 4a. etapa del proyecto de migración de la Unidad Académica de Educación Física y Cs. del Deporte al Campus Universitario 2 en la Cd. de Chihuahua.

No	PROYECTOS PARTICULARES NOMBRE	META	PORCENTAJE ALCANZADO	MONTO ASIGNADO	TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011				RECURSOS NO RECIBIDOS	MONTO POR EJERCER	
					1er. Trimestre el 15 de abril	2er. Trimestre el 15 de julio	3er. Trimestre el 15 de octubre	4er. Trimestre el 15 de enero del 2012			
1	Construcción y habilitación del Anfiteatro y laboratorio de disección equipado con esp. de 20 alumnos para la facultad de Medicina ubicada en el nuevo campus situado en la ciudad de Parral, Chihuahua	Atender la demanda del PE de médico Chiquiano Parero en la Ciudad de Parral Chihuahua.	0%	1,400,000.00	-	-	-	-	1,400,000.00	0.00	
2	Construcción de un edificio de tres niveles con 18 Aulas equipadas, con capacidad para 40 personas cada una, y Edificio de dos niveles con 8 laboratorios.	Habilitar los espacios académicos por medio de la construcción de las aulas didácticas del Nuevo campus Universitario en la Ciudad de Parral Chihuahua.	44%	39,831,360.00	-	-	-	17,660,546.68	-	22,270,813.32	
3	Habilitación y equipamiento del Edificio "D" de dos niveles para la Facultad de Educación Física y ciencias del deporte ubicada en el Campus Universitario de Chihuahua, gimnasio, zona de aparatos, acceso y zona de recepción, vestidores, botegs, vestidores y regaderas, alberca semiolímpica, cardiovascular y otros anexos.	Habilitar y construir diversos espacios académicos para la Facultad de Educación Física y ciencias del deporte. Esta obra se complementa con los recursos autorizados por medio del FAM.	72%	25,000,000.00	-	-	-	17,904,040.83	6,765,680.00	330,278.17	
A la fecha estamos en la espera de la liberación de recursos federales por un monto total de : \$7,655,680.00											
TOTAL				100.00%	68,231,360.00	0.00%	0.00%	0.00%	83,564,687.51	8,165,680.00	22,601,092.49
										34.07%	

INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS

El ofrecer una educación de calidad que privilegie la equidad, requiere tomar en cuenta no solo el acceso a las instituciones de educación superior, sino incrementar la permanencia y garantizar el éxito en la educación, igualando las oportunidades educativas compensando las desigualdades sociales que presentan las poblaciones vulnerables por razones económicas, sociales, de género, geográficas, étnicas y culturales. Para cumplir el objetivo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, implícito en su MISIÓN, que entre otras cosas contempla el " Formar ciudadanos de manera integral, con valores universales y capaces de dar respuestas pertinentes y creativas . . . mediante programas universitarios de alta calidad, . . . que mantiene su compromiso original de coadyuvar al desarrollo social y económico de la entidad, . . . y fomentar las diversas manifestaciones de la cultura"; es necesario contar con infraestructura adecuada y suficiente para atender la creciente demanda de educación superior, la cual implica llevar la educación a los lugares a donde se necesite, incrementado la cobertura con programas factibles y pertinentes.

El presente proyecto presentó un desafío en su ejecución debido a la necesidad de contar con respaldo financiero para poder iniciar con los trmites de licitación; A la fecha se adjudicaron las obras y ya se iniciaron las construcciones, llevando a la fecha un importante avance en el ejercicio de los recursos recibidos, ya que aun no contamos con la liberación total de los recursos federales asignados para este proyecto, a la fecha quedan pendientes de recibir un monto total de \$8,165,680.00

El punto no. 1 no se ha podido iniciar ya que no contamos con el respaldo financiero para su construcción, derivado del faltante de administrar por parte de la federación.

Con respecto a la construcción del edificio de aulas y edificio de laboratorios para la facultad de medicina del Campus Parral, punto no. 2, estos presentan un considerable avance, tomando en cuenta que la construcción se inició fuera del tiempo programado



Con respecto a la habilitación y equipamiento del Edificio "D" para la facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte, ubicada en el Campus 2 de la Ciudad de Chihuahua, esta obra se encuentra en proceso de construcción, cabe aclarar que esta obra también es apoyada con el Fondo de Aportaciones Múltiples 2011, por lo que el presente recurso solamente cubrirá una primera parte de la obra total.



M.C. JESÚS ENRIQUE SÁENZ
RECTOR

DR. ROSENDO MALLO MALDONADO ESTRADA
DIRECTOR PLANEACIÓN

C.D. A. P. HORACIO JURADO MEDINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.F. OMAR ALBERTO SANCHEZ
AUDITOR INTERNO



Formato 3 -
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 Dirección de Planeación y Evaluación
SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
 (Ejercicio Fiscal 2011 y 2012)

Fecha de actualización: 15/01/2013
 COMANDO

6
 4

Nombre de la Institución: **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA** 2011

Nombre del Fondo: **FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR**

Nombre del Proyecto General: **AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO POR MEDIO DE LA APERTURA DEL NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE PARRAL, ASÍ COMO INCREMENTAR LA MATRÍCULA CON P.E. CIUDAD Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA CON NUEVOS P.E. DE LIC. Y POSGRADO.**

Objetivo General: Incrementar la Cobertura y la Atención a la demanda por medio de la Construcción y habilitación del Nuevo Campus Universitario en la Ciudad del Parral, Chihuahua, para atender la demanda de Co. de Degree el Campus Universitario 2, en la Co. de Chihuahua.

Ano	Objetivo Particular	Meta	No. Ancho	Ancho	Total	Monto asignado			Monto ejecutado en años anteriores					Monto no recibido	Monto por ejercer	% de avance del monto asignado	
						Presupuesto	Total	Asignado	2011	2012	2013	2014	2015				2016
1	Construcción y habilitación del edificio de laboratorio de Edificación con cap. de 20 alumnos para ser ubicada en el nuevo campus ubicado en la ciudad de Parral, Chihuahua.	L1.1 Atender la demanda del PE de Edificación en el nuevo campus ubicado en la ciudad de Parral, Chihuahua.	L1.1	Construcción y habilitación del edificio de laboratorio de Edificación con capacidad para 20 alumnos en la ciudad de Parral, Chihuahua.	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0%	
2	Construcción de un edificio de tres niveles con capacidad para 400 alumnos en una, y edificio de dos niveles con 800 alumnos.	L1.1 Construcción de un edificio de tres niveles con capacidad para 400 alumnos en una, y edificio de dos niveles con 800 alumnos.	L1.1	Construcción y habilitación de las aulas de las unidades académicas de la Unidad Académica de Ingeniería en la Ciudad de Parral, Chihuahua.	19,915,680.00	19,915,680.00	39,831,360.00	0.00	4,719,065.40	7,409,546.27	5,131,955.01	17,460,546.68	17,460,546.68	1,400,000.00	22,270,813.32	44%	
3	Habilitación y equipamiento del edificio de laboratorio de Edificación con capacidad para 20 alumnos en el nuevo campus ubicado en la ciudad de Parral, Chihuahua.	L1.1 Equipamiento del edificio de laboratorio de Edificación con capacidad para 20 alumnos en el nuevo campus ubicado en la ciudad de Parral, Chihuahua.	L1.1	Equipamiento y acondicionamiento de las aulas de las unidades académicas de la Unidad Académica de Ingeniería en la Ciudad de Parral, Chihuahua.	12,500,000.00	12,500,000.00	25,000,000.00	0.00	15,008,370.51	2,398,670.32	0.00	17,406,040.83	17,406,040.83	6,795,890.00	330,279.17	94%	
GRAN TOTAL						39,115,680.00	39,115,680.00	66,331,360.00	0.00	20,228,415.91	10,209,216.59	5,131,955.01	35,544,577.51	35,544,577.51	8,165,880.00	30,766,772.49	54%

INDICADOR DE DESEMPEÑO DE ALICANCE DE METAS

El ofrecer una educación de calidad que privilegie la equidad, requiere tomar en cuenta no solo el acceso a las instituciones de educación superior, sino incrementar la permanencia y garantizar el éxito en la educación, igualando las oportunidades educativas compensando las desigualdades sociales que presentan las poblaciones vulnerables por razones económicas, sociales, de género, geográficas, étnicas y culturales.

Se cumple el objetivo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, implícito en su MISIÓN, que entre otras cosas contempla el "Formar ciudadanos de manera integral, con valores universales y capaces de dar respuestas pertinentes y creativas... mediante programas universitarios de alta calidad" que mediante su compromiso original de coadyuvar el desarrollo social y económico de la entidad... y fomentar las diversas manifestaciones de la cultura... se integro contar con infraestructura adecuada y suficiente para atender la creciente demanda de educación superior, la cual implica llevar la educación a los lugares a donde se necesitan, incrementando la cobertura con programas locales y pertinentes.

El presente proyecto está destinado en su ejecución al objeto de contar con respaldo financiero para poder iniciar con los trabajos de licitación; A la fecha se han adjudicado las obras y se han entregado los recibos correspondientes para el inicio de los trabajos de construcción, pero cuando contamos con la liberación total de los recursos federales asignados para este proyecto, ya que a la fecha quedan pendientes de recibir un monto total de \$8,165,880.00, cabe mencionar que la contraparte estatal ha sido recibida al 100%.

C.D.A.P. **MARCIO MALDONADO GERRERA**
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. **JESÚS ENRIQUE SEANER GARCÍA**
 RECTOR

NOTA:
 La información proporcionada en este formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto ajustado presentado a la SEP y los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al monto en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el monto asignado en cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA REGISTRAMOS PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE CONCORDAR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL TANTO QUE LA EMPRESA DEBEA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).



- Formato 3.1 -
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 Dirección de Planeación y Evaluación
 SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO

Fecha de actualización: 15/01/2013
 DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.

Nombre del Proyecto General: AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO POR MEDIO DE LA APERTURA DEL NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE PARRAL, ASÍ COMO INCREMENTAR LA MATRICULA CON P.E. DE CALIDAD Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA CON NUEVOS P.E. DE LIC Y POSGRADO.

Ejercicio Fiscal Reportado: 2011

Trimestre: 4*

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Bienes o Servicios en Documento de Pago	Bienes o Servicios a Adquirir		Bienes o Servicios Adquiridos		Bienes o Servicios por Adquirir		
						Cantidad artículo	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad artículo	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad folios por adquirir
1.1.1					Recurso no recibido	1	1,400,000.00	1,400,000.00			1,400,000.00	0.00
2.1.1	Factura	OMA-980529-MW0	61	Construcción	30% de anticipo del contrato de obra No. UACH-COMS-002-2012-PF	1	38,931,360.00	38,931,360.00				
					Estimación 1 y 2							
					Estimación 3							
					Estimación 4							
					Estimación 5							
2.1.1	Factura	OMA-980529-MW0	62	Construcción	30% de anticipo del contrato de obra No. UACH-COMS-005-2012-PF Aulas	1						
2.1.2	Factura	OMA-980529-MW0	63	Construcción	Estimación 1	1						
					Estimación 2							
					Estimación 3							
					Estimación 4							
					Estimación 5							
3.1.1	Factura	UEM-030404-172	1AB3AA1-8EAB-47E5-BEDF-CECFE74A12C5	Construcción	30% de anticipo del contrato de obra No. UACH-COMS-003-2012-PF	1	25,000,000.00	25,000,000.00				
3.1.1	Factura	UEM-030404-172	3D957058-706C-418F-918C-B81AD58D04C3	Construcción	Estimación 1 del contrato de obra No. UACH-COMS-003-2012-PF	1						
3.1.2	Factura	UEM-030404-173	3D957058-706C-418F-918C-B81AD58D04C9	Construcción	Estimación 2 del contrato de obra No. UACH-COMS-003-2012-PF	1						
3.1.3	Factura	UEM-030404-174	3D957058-706C-418F-918C-B81AD58D04C10	Construcción	Estimación 3 del contrato de obra No. UACH-COMS-003-2012-PF	1						
					Recurso no recibido							
TOTAL							66,331,360.00	66,331,360.00			43,730,267.51	22,601,092.49

C.D. A.P. HORACIO LUIS MEDINA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

D.R. ROBERTO MALDONADO ESTRADA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

M.C. JESUS ENRIQUE SEANEZ SAENZ
 RECTOR